

Budowa kanalizacji

Prace na budowie kanalizacji sanitarnej w Pobiedniku Małym, które na dobre ruszyły z początkiem tego roku, posuwają się do przodu. Na koniec marca, wykonawca poinformował o wykonaniu blisko 50% kolektora o średnicy $d=400$ mm.

Spółka Majwer ma wiele problemów natury technicznej na budowie. Najpierw były problemy ze sprzętem, później z napotkaniem na drodze przewiertu starorzecza Wisły z pniakami i korzeniami przez które nie mogły się przebić maszyny! Dotychczas (od nowego roku) wykonano 310 mb kolektora $d=400$ mm i zapuszczony 9 studni przewiertowych, a wcześniej kolektor tłoczony w kierunku Krakowa i pompowanie ścieków. Wykonawca uważa że gdy przejdą na średnice 300 mm prace pójdą szybciej, bo będą prowadzone płycej (teraz na głębokości 5-6 metrów) i połowe mniej materiału trzeba będzie podczas przewiertu wydobyć z pod drogi.



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

