

I etap budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowany

W czerwcu 2020 r. Komisja dokonała końcowego odbioru technicznego zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”.

Przebieg realizacji zadania:

- 27 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Józef Rysak i Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Mieczysław Góra podpisują w pałacu w Igołomi Porozumienie sprawie połączenia kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z siecią kanalizacji krakowskiej. MPWiK deklaruje do granicy gminy wybudowanie kolektora ściekowy
- 10 kwietnia 2018 r. gmina po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisuje z konsorcjum firm MAJWER Sp. z o.o. z Krakowa i MAJWER Sp. z o.o. spółka komandytowa z Krakowa umowę na zadania "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki". Koszt inwestycji: 9 734 282,13 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wbudowanie 4 km sieci kanalizacyjnej i 70 przyłączy. Realizacja inwestycji przebiega z problemami: brak na rynku rur kamionkowych do przepychu, wysoki poziom wód gruntowych, problemy z przewiertem w starorzeczcu Wisły). Termin wykonania umowy zostaje przedłużony do 24 kwietnia 2020 r. W miesiącu czerwcu 2020 r. następuje odbiór techniczny zadania.
- w dniu 1 sierpnia 2018 r. gmina podpisuje umowę z Województwem Małopolskim na dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- koniec 2019 r. i początek 2020 r. gmina Kraków (MPWiK) wspólnie z gminą Igołomia-Wawrzeńczyce realizują przewiert na granicy gmin rurami o średnicy DN 400 na głębokości 2 metrów pod potokiem Kościelnickim
- miesiącach maj-czerwiec 2020 r. firma Majwer na zlecenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wykonuje kolektor sanitarny tłoczny o długości 348 mb składający się z dwóch rur o średnicach DN 125 i DN 250, którym ścieki popłyną w kierunku potoku Kościelnickiego i dalej do gminy Kraków.
- w 2020 r. gmina wykonuje dodatkowo 9 szt. sięgaczy

Zestawienie kosztów poniesionych przez gminę na realizację I etapu budowy kanalizacji sanitarnej:

Zadania podstawowe:

- ilość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,948 km, ilość sięgaczy: 59 szt.
- wartość zadania podstawowego: **10 120 703,00 zł.**
- koszty kwalifikowane: 8 232 601,00 zł.
- dofinansowanie unijne (ZIT): 6 996 960,85 zł.
- koszty nie kwalifikowane: 1 889 102,00 zł.

Kolektor tłoczny (2 rury DN 125 i DN 250) o długości 348 mb łączący gminę Igołomia-Wawrzeńczyce z gminą Kraków koszt: **296 246,56 zł.**

Przejście rurociągiem tłocznym DN 400 (przewiert horyzontalny) pod potokiem Kościelnickim o długości 51 mb. Koszt: **207 009,00 zł.**

Wykonanie dodatkowych 9 sięgaczy. Koszt: **147 309,59 zł.**

Całkowity koszt I etapu budowy kanalizacji sanitarnej wyniósł: **10 771 128,15 zł.**

Realizowane zadanie było techniczne trudne do wykonania ze względu na utrzymujący się przez cały okres inwestycji wysoki poziom wód gruntowych oraz napotykaną trudności, przeszkody: głazy, korzenie drzew przy wbudowywaniu rur kamionkowych metodą przepychową.

Igołomia-Wawrzeńczyce

Nasza inwestycja realizowana była równolegle z pracami prowadzonymi po stronie gminy Kraków (MPWiK) aby połączyć kolektory doprowadzające ścieki do oczyszczalni „Kujawy”.



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

